

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
1	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	Implementar el ciclo de Mejora continua del SIG, incluyendo los lineamientos del Modelo de Planeación y Gestión MIPG	ene-18	dic-18
2	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	Realizar campañas de socialización y interiorización de la importancia del SIG para la EMB	feb-18	dic-18
3	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	Realizar Seguimiento al cumplimiento del PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción	ene-18	dic-18
4	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	Fortalecer el seguimiento a los proyectos de inversión de la EMB.	feb-18	dic-18
5	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	Realizar la revisión y ajustes a los lineamientos estratégicos de la entidad	feb-18	jun-18
6	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	De forma trimestral en coordinación con las áreas de origen reportar el seguimiento del avance de los proyectos registrados en SEGPLAN	mar-18	dic-18
7	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Planeación Institucional	De forma mensual en coordinación con las áreas de origen se reportar los archivos correspondientes a la rendición de cuentas	ene-18	dic-18
8	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con estudios de títulos de 1.000 predios	ene-18	dic-18
9	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con topografía 1.000 predios	ene-18	dic-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
10	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con avalúos comerciales 1000 predios	ene-18	dic-18
11	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Ofertar a propietarios y/o poseedores inscritos 800 predios	mar-18	dic-18
12	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir, demoler y cerrar el 50% de los predios ofertados	oct-18	dic-18
13	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Escriturar y/o expropiar 800 predios	sep-18	dic-18
14	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir convenios con entidades públicas que permitan realizar gestión y adquisición del suelo	jun-18	dic-18
15	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar con entidades distritales la definición de la norma para incluir el metro en el POT	jun-18	dic-18
16	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar las modificaciones necesarias para la localización y buen funcionamiento de la estación calle 26 dentro del plan parcial estación central	sep-18	dic-18
17	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con los diseños arquitectónicos y técnicos de las estaciones a etapa de factibilidad	dic-18	dic-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
18	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con el diseño urbanístico del proyecto a etapa de factibilidad	ene-18	dic-18
19	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Definir la localización y especificaciones técnicas y urbanísticas de la cicloinfraestructura para la PLMB	ene-18	dic-18
20	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Identificar los modelo de captura de valor alrededor de las estaciones de la PML	dic-18	dic-18
21	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Jurídica	Realizar el apoyo en la elaboración de los Actos Administrativos generados por la EMB	dic-18	dic-18
22	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Jurídica	Implementar el mecanismo de denuncia de alto nivel	jun-18	sep-18
23	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Jurídica	Implementar la política de prevención de daño anti jurídico	jul-18	dic-18
24	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Oficina Asesora Jurídica	Contar con la asesoría jurídica especializada para temas misionales y específicos desde el punto de vista jurídico	ene-18	dic-18
25	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Obtener el cupo de endeudamiento para el proyecto PLMB	ene-18	mar-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
26	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Gestionar las autorizaciones del gobierno nacional para asegurar la garantía soberana para un tramo de la deuda del proyecto y la autorización de las operaciones de crédito público, lo que incluye un CONPES de crédito público y una comisión interparlamentaria de crédito	mar-18	jun-18
27	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Conseguir la aprobación de los directorios del Banco Mundial, el BID y el BEI de planes programáticos de crédito a la empresa Metro con la garantía de la Nación	jun-18	ago-18
28	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Apoyar la estructuración integral de la PLMB en los aspectos financieros requeridos para abrir los procesos de selección para el diseño de detalle, construcción, suministro, operación y mantenimiento del proyecto	ene-18	dic-18
29	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar una política para la estructuración del plan integral de atención de ocupantes del espacio público, que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLM	ene-18	feb-18
30	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con el plan integral de ocupantes del espacio público , que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLM	ene-18	abr-18
31	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con la no objeción de la Banca Multilateral en relación a la formulación del Plan	may-18	jun-18
32	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con un plan de reasentamiento y de gestión social para la población sujeto de traslado por la construcción de la PLMB – Tramo 1.	ene-18	may-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
33	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Diseñar e implementar protocolo para el seguimiento a la implementación del plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU, para el proyecto PLMB.	ene-18	feb-18
34	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Realizar seguimiento al plan de reasentamiento y de gestión social para la población sujeto de traslado por la construcción de la PLMB – Tramo 1	jun-18	dic-18
35	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de las solicitudes realizadas por la ciudadanía, para lograr que el 100% sean atendidas en términos; tanto en oficina, visitas de campo y PQRs.	ene-18	dic-18
36	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de las solicitudes realizadas por organismos de control, para lograr que el 100% sean atendidas en términos.	ene-18	dic-18
37	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control al número de visitantes de la página web de la entidad y de redes sociales.	ene-18	dic-18
38	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de número de ciudadanos informados sobre el proyecto a través de divulgación, eventos y reuniones con la comunidad	ene-18	dic-18
39	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Anexos Específicos para Traslado Anticipado de Redes TAR	ago-18	dic-18
40	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Anexos Específicos para Gestión Predial y los procesos de contratación asociados a esta actividad.	mar-18	dic-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
41	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Acompañar los procesos de contratación de la PLMB estructurados por la FDN.	abr-18	dic-18
42	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia de Contratación	Acompañar brindando asesoría jurídica en las mesas de negociación que se adelanten con los organismos multilaterales relacionados con el proyecto PLMB.	feb-18	dic-18
43	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia de Contratación	Actualizar y definir procesos y procedimientos de selección de proveedores de bienes y servicios funcionales y misionales, a través de la plataforma SECOP II.	feb-18	abr-18
44	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia de Contratación	Implementar Manuales y formatos estandarizados para los procesos de contratación de la EMB	feb-18	abr-18
45	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	N.A	Gerencia de Contratación	Implementar lineamientos ambientales en los procesos de contratación que determine la Empresa Metro de Bogotá S.A.	feb-18	dic-18
46	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	N.A	Gerencia de Contratación	Dirigir y adelantar todos los procesos de contratación de la empresa en todas sus etapas asegurando el control de legalidad de los mismos.	feb-18	dic-18
47	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Estudio, validación y selección de Alternativas	ene-18	feb-18
48	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Validación redes mínimas a trasladar según diseños MetroBog	ene-18	feb-18
49	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Firma de Acuerdo Específico con EAB, GAS NATURAL, ETB, TELEFÓNICA para el traslado de redes	jun-18	ago-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
50	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Diseños de traslado de redes	feb-18	nov-18
51	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Ajuste diseños de traslado de redes	jun-18	sep-18
52	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Contratación de obras - Codensa para el traslado de redes	ene-18	may-18
53	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Contratación de obras - EAB para el traslado de redes	jul-01	sep-18
54	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Ejecución de traslados de redes y cables sobre la línea del trazado	jul-01	dic-18
55	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Diseños y construcción de canalización y cables - ETB	feb-18	dic-18
56	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Contar con la aprobación del diseño de la transacción.	ene-18	feb-18
57	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Contar con un apoyo técnico especializado (PMO) para el gerenciamiento del proyecto PLMB	ene-18	jul-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
58	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Adelantar las etapas pre-contractuales para contratar la ejecución del proyecto	ene-18	jul-18
59	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para la ejecución del proyecto	mar-18	dic-18
60	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Adelantar las etapas pre-contractuales para contratar la interventoría del proyecto	ene-18	jul-18
61	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para Interventoría del proyecto.	mar-18	dic-18
62	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Definir la metodología para establecer el consumo de agua en la EMB	feb-18	abr-18
63	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formular el Programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EMB	ene-18	abr-18
64	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua	mar-18	sep-18
65	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Levantar la línea base de consumo de energía para la EMB	ene-18	dic-18
66	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formular el Programa de uso eficiente y ahorro de la energía para la EMB.	feb-18	abr-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
67	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con el uso eficiente y ahorro de la energía	mar-18	sep-18
68	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Formular el Programa de Gestión Integral de Residuos en la EMB	feb-18	abr-18
69	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Instalar los puntos ecológicos para hacer separación en la fuente de los residuos sólidos por parte de los servidores públicos de la EMB	feb-18	mar-18
70	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con la gestión integral de los residuos en la EMB	feb-18	oct-18
71	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización para fomentar la disminución del uso de papel en la EMB	feb-18	mar-18
72	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Elaborar una declaración del ordenador del gasto y de los responsables de las áreas de origen de la contratación, manifestando su voluntad de incluir lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	feb-18	mar-18
73	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Adelantar campañas de sensibilización para fortalecer conocimientos y habilidades en la identificación de lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	abr-18	nov-18
74	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Elaborar el diagnóstico de la movilidad de los servidores públicos de la EMB	feb-18	mar-18
75	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de los servidores públicos de la EMB	abr-18	jun-18
76	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Técnica	Realizar campañas de sensibilización e incentivos para incrementar la efectividad del Plan	may-18	oct-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
77	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Revisión del Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS (componente ambiental) de la PLMB	ene-18	jun-18
78	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Técnica	Revisión de información precontractual para el proceso de contratación de la construcción y operación del proyecto de la PLMB (componente ambiental)	abr-18	dic-18
79	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Modificación estructura y planta de cargos de acuerdo a las necesidades operativas de EMB, cuando se identifique la necesidad.	-	-
80	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar 1 vez en el semestre la revisión y ajuste a la estructura interna de la GAF.	mar-18	ago-18
81	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidación de necesidades - plan de adquisiciones 2018, valoración y validación presupuestal.	ene-18	ene-18
82	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisión y ajuste periódico del plan de adquisiciones 2018	ene-18	dic-18
83	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Evaluar las necesidades para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	ene-18
84	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar cronograma de contrataciones que permitan dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	feb-18
85	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Gestionar la contratación para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	sep-18
86	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual.	ene-18	dic-18

ID	Objetivo Estratégico EMB	Proyecto - PDD	Área Responsable	Actividades	Inicio (mmm-yy)	Fin (mmm-yy)
87	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Verificar 1 vez en el semestre el inventario de procesos y procedimientos de la GAF, identificando los temas que requieren actualización, modificación o levantamiento.	feb-18	ago-18
88	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Levantamiento o ajuste de los procesos y procedimientos GAF, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en la revisión del semestre.	abr-18	oct-18
89	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Definición del plan de capacitación de EMB 2018.	ene-18	feb-18
90	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación de EMB 2018.	feb-18	dic-18
91	Contar con una estructura que conceda el desarrollo eficiente de los procesos misionales y de apoyo.	Fortalecimiento institucional de la EMB	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar inducción a los servidores de EMB.	ene-18	dic-18
92	Realizar la planeación y estructuración que permitan la construcción, operación, explotación y mantenimiento de la PLMB.	Primera Línea Metro de Bogotá	Gerencia Administrativa y Financiera	Participación en los procesos estructurales de EMB relacionados con temas GAF.	ene-18	dic-18